RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Abril de 2019

Construção da Escola de Ensino Infantil e Fundamental – São José com 05 (cinco) salas

- **Objeto do Projeto:** Construção da Escola de Ensino Infantil e Fundamental – São José com 05 (cinco) salas, localizada no Rio Umarituba Interior do município de São Sebastião da Boa Vista - Marajó/PA.
- **Nome do Contratado:** Nogueira e Amorim Engenharia e Serviços LTDA – EPP de CNPJ sob o nº 17.467.453/0001-25
- **Local da Execução da Obra:** Rio Umarituba Interior do município de São Sebastião da Boa Vista - Marajó/PA
- **Origem do Recurso:** As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2017 na classificação abaixo:
- Exercício financeiro: 2018
- 12.122.0004.2.017.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Educação 12.361.0015.1.010.0000 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 40% 12.361.0004.2.028.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 44905100 - Obras E Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 001/2018
- **Data de início da Obra:** 23/03/2018
- **Data de fim da Obra:** 17/11/2018
- **Valor Total da Obra:** R$ 1.457.988,35
- **Valor Total Aplicado:** R$ 969.157,57.
- **Percentual aplicado:** 66,47%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 0.